



2 april 2014
Aannemer heeft opdracht gegeven om de nog aanwezige beplanting rond de kerkmuren te verwijderen om daar het steiger

te kunnen laten bouwen.

Vrijwilligers hebben planten die we graag willen houden kort gesnoeid en elders zolang geparkeerd. De planten worden tevens van extra water voorzien.

7 april 2014: volgens plan is met de steigerbouw begonnen. Materialen zijn aangevoerd en worden op dit moment gebruikt om de steigers op te bouwen. De bedoeling is dat de steigers opbouwen deze week (week 15) voor een groot deel wordt gerealiseerd.



11 april 2014: steigers zijn tegen de muren aangebracht. Het geheel is ingepakt met oranje veiligheidsdoek.

14 april 2014: aannemer begint met onderaan

weghalen van het oude voegmateriaal.

Met perslucht en beitels wordt het oude voegmateriaal verwijderd. Dat is een klus die voor behoorlijk wat overlast zorgt met veel stof en lawaai, zeker voor de directe omgeving. Op Goede Vrijdag wordt er niet gewerkt

