

16-04-2014: Druk in en aan de kerk. Buiten werkten twee man aan het verwijderen van het oude voegmateriaal. Het is moeilijk te zien achter het oranje doek hoe ver ze zijn.

De firma Flos kwam poolshoogte nemen om in te schatten wanneer zij kunnen beginnen aan het kit werk aan de zuidelijke gebrandschilderde ramen.



Bij het orgel dat weg moet wordt overlegd welke elektrische leidingen er moeten komen en wanneer die het beste kunnen worden aangebracht. Elektro Kusters heeft op het gebied van werken in kerken in de buurt ervaring opgedaan in Meerlo, Swolgen en Tienray.

In de kelder wordt bekeken hoe een zware elektrisch aansluiting het beste kan worden aangelegd om de materiaallift die straks nodig is van voldoende spanning te voorzien.

Even later komt de aannemer als geroepen nog om te zeggen hoeveel ampère hij nodig heeft om te kunnen werken.



In de kerk zijn de onderdelen van het Fama orgel zo veel mogelijk compact bij elkaar gezet na het in de olie zetten van de buitenkanten. Het is er helemaal van opgeknapt, maar ruiken doe je het wel. Dinsdag na Pasen beginnen we met het afbreken van het oude orgel. Dat moet snel gedaan worden om vervolgens een verhoogde vloer aan te brengen waar het Fama orgel op komt te staan.